

# Výdaje na rekonstrukci Říčkovské chalupy - stav ke konci roku 2013

<b>ÚPLNĚ CELKEM</b>	<b>1 449 585 Kč</b>		
<b>STŘECHA</b>	<b>835 058 Kč</b>	<b>57,61%</b>	
	<b>Cena</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Popis</b>
<b>OBNOVA KROVU VČETNĚ VIKÝŘE (CELKEM)</b>	<b>145 832 Kč</b>		
Řezivo na opravu starého krovu	41 678 Kč	pila Rokytnice	Celkem cca 7,8 m3 hranolů různých rozměrů na opravu staré konstrukce
Oprava starého krovu - práce	91 740 Kč	Ondřej/Zip	Náhrady 18 bm, nové konstrukce, opravy zhlaví
Oprava starého krovu - další materiál	12 414 Kč	Ondřej/Zip	plachty, brusné kotouče, kolíčky, vruty, hřebíky
<b>PODHLÉDY A ZÁKLOP (CELKEM)</b>	<b>153 094 Kč</b>		
Prkenné podhledy - materiál	37 548 Kč	pila Rokytnice	8 m3 stavebních prken + sušení + doprava
Prkenné podhledy - práce	32 950 Kč	Ondřej/Zip	8 m3 hoblování, frézování, montáž
OSB záklop + folie - materiál	40 614 Kč	Ondřej/Zip	1,2 cm OSB záklop, cca 220 m2, provizorní folie (následně použita na štíty a půlštočky)
OSB záklop + folie - práce	30 900 Kč	Ondřej/Zip	montáž 210 m2 OSB a 270 m2 folie
Tmelení a lepení OSB vrstvy - materiál	3 882 Kč	Ondřej/Zip	24 ks polyuretanový tmel, 4 kg PUR lepidla
Tmelení a lepení OSB vrstvy - práce	7 200 Kč	Ondřej/Zip	lepení a tmelení spojů OSB a prostupů kleštin parotěsnou vrstvou
<b>FOUKANÁ IZOLACE STŘECHY</b>	<b>83 582 Kč</b>	<a href="#">firma Ciur</a>	foukaná celulóza (CLIMATIZER PLUS), kolem komínů minerální vata, plocha cca 220 m2, tloušťka 28 cm, dvě cesty + aplikace,
<b>KLEMPÍŘSKÉ PRVKY</b>	<b>19 100 Kč</b>	Lubomír Frühauf (Zip)	okapnička, parapet vikýře, hrana střechy, komíny, napojení štít-Drtlík
<b>ZBYTEK STŘECHY</b>	<b>433 450 Kč</b>		
Řezivo na druhou konstrukci, nové kleštiny atd.	55 000 Kč	pila Rokytnice	něco málo přes 10 m3 hranolů a stavebních prken
Materiál: krytina, latě, folie, spojovací matroš	213 480 Kč	Ondřej/Zip	
Práce: konstrukce, folie, latě, krytina	149 970 Kč	Ondřej/Zip	Konstrukce: 68.320; Folie: 8.150; latě: 18.300; Drtlík plocha: 43.200; Drtlík úžlabí: 12.000
Vícepráce	15 000 Kč	Ondřej/Zip	moje nedodělky, které zůstaly poté, co jsem spadnul ze střechy
<b>ŠTÍTY</b>	<b>2 625 Kč</b>	<b>0,18%</b>	
	<b>Cena</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Popis</b>
Modřínová prkna	2 625 Kč	pila Rokytnice	36 proschlých modřínových prken - 4m délka, šířka 20 cm

<b>DVEŘE A OKNA</b>	<b>122 000 Kč</b>	<b>8,42%</b>	
	<b>Cena</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Popis</b>
VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA V PŘÍZEMÍ	80 000 Kč	<a href="#">družstvo Krnovice</a>	3x vstupní dveře (síň, chlív, zadní vchod) a tři okna (síň, chlív, kuchyň) včetně montáže
OKNA DO VIKÝŘE	42 000 Kč	<a href="#">Břetislav Moučka</a>	11x okno 64x60cm, z toho 3x otevíratelné, zbytek pevné v rámu
<b>KOŘENOVÁ ČISTIČKA</b>	<b>197 071 Kč</b>	<b>13,59%</b>	
	<b>Cena</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Popis</b>
Projekt	14 000 Kč	<a href="#">Michal Šperling</a>	projektant Ing. Petr Formánek
Poplatky za povolení a kolaudaci	300 Kč	odbor ŽP Rychnov	pro stavební řízení bylo třeba sehnat spoustu vyjádření - CHKO, Lesy, obec, ČEZ, ...ale kolek byl potřeba jen jeden na začátku, kolaudate teprve bude
Instalační set a stavební dozor	110 252 Kč	<a href="#">Michal Šperling</a>	septik 6 m3, regulační šachta, folie, doprava, rostliny, stavební dozor, instalace klíčových prvků, dokumenty pro kolaudaci
Trubky	10 275 Kč	<a href="#">velkoobchod Ptáček</a>	veškeré potrubí, kontrolní šachta (s množstevní slevou od Michala Šp.)
Nástavec na regulační šachtu a izolace	970 Kč	<a href="#">www.plastsva.cz</a>	nástavec stál 800 Kč, 170 Kč stál 12 cm nenasákavý polystyren
Kamenivo	31 343 Kč	<a href="#">kamenolom Litice</a>	celkem téměř 90 tun - 15t frakce 32/63, 14,5t drti 2-4 a 59t frakce 8/22, včetně dopravy (tři nákladáky s přívěsem)
Sít svařovaná do betonu, geotextilie	5 563 Kč	stavebniny	
Beton	2 868 Kč	<a href="#">SPV - BETON s.r.o.</a>	0,8 m3 betonového mixu včetně dodávky
Bagr	19 000 Kč	<a href="#">Jiří Grund</a>	650 Kč za hodinu práce
Laco	2 500 Kč	<a href="#">Michal Šperling</a>	Michalův pomocník
<b>TEPLO V DOMĚ</b>	<b>204 237 Kč</b>	<b>14,09%</b>	
	<b>Cena</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Popis</b>
<b>SPORÁK SEDNICE</b>	<b>116 350 Kč</b>		
Kachle	24 947 Kč	<a href="#">Prudký - Hladil</a>	kachel vzor Kamélie, barva neznámá (ale naše)
Šamoty, cihly, hlína, tmely, izolace atp.	17 793 Kč	<a href="#">Honza Křivonožka</a>	nejdražší byl šamot, zadání bylo, aby kamna byla "těžká" a tím pádem dobře akumulovala
Kováří	43 890 Kč	kováři z Ivančic	od kovářů je rám plotny, nové trouby a nerezový kamnovec, dvířka a pláty jsou tovární výroba
Práce a doprava	29 720 Kč	<a href="#">Honza Křivonožka</a>	stavba sporáku, izolace v komíně
<b>KRBOVÁ VLOŽKA DO CHLÍVA</b>	<b>43 037 Kč</b>		
Vložka KV 6.6.2 s TV	38 000 Kč	<a href="#">Romotop</a>	Krbová vložka s teplovodním výměníkem
Roury a další příslušenství	5 037 Kč	<a href="#">Honza Křivonožka</a>	Roury na zaústění, zazdívací rámeček, napojení na vzduch, práce
<b>KOMÍNY</b>	<b>8 364 Kč</b>		
Čepice na hlavní komín	1 300 Kč	Hozna Fajt	betonová čepice

Dvojčepice na zadní komín	2 500 Kč	Honza Fajt	betonová čepice včetně usazení na místo
Šamotové roury	1 561 Kč	stavebniny	7 ks průměr 20, 1x průměr 16 - na nastavení zadního komína a napojení komína dole na krb, dvě roury jsem rozbil
Cement	1 003 Kč	stavebniny	část cementu padla i na betonování v souvislosti s čističkou
Písek	2 000 Kč	pan Příkopa	část písku padla i na stavbu kamen a část ještě zbyla
<b>LÁZEŇSKÁ KAMNA V KOUPELNĚ</b>	<b>3 715 Kč</b>		
Kouřovody	3 358 Kč	<a href="#">Honza Křivonožka</a>	montáž svépomocí
Izolační deska pod podlahu v 1. patře	357 Kč	<a href="#">Honza Křivonožka</a>	montáž svépomocí
Nový lázeňský kotel	0 Kč		starý lázeňák zreznul, nový jsme zatím nepořídili, ale bude z nerez, aby vydržel déle
<b>VYTÁPĚNÍ PODKROVÍ</b>	<b>32 771 Kč</b>		
Akumulační nádrž NADO 500/25 v6	32 771 Kč	<a href="#">Dražice</a>	doprava svépomocí, bylo to dobrodružné
Prostor pro další položky	0 Kč		-
<b>KONZULTACE VŠEHO DRUHU</b>	<b>21 350 Kč</b>	<b>1,47%</b>	
	<b>Cena</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Popis</b>
Kamila Válková	4 250 Kč		architektka, obecné konzultace k vizi rekonstrukce v průběhu roku 2012
Honza Horák	2 000 Kč		tesař, přijel na obhlídku a zakázku odřekl kvůli vzdálenosti
Jan Marton	2 000 Kč		architekt, radil nám s koncepcí střechy
Libor Barvínek	2 700 Kč		statik, posouzení původního krovu i nové konstrukce
Petr Škvor	2 400 Kč		staví dřevostavby, konzultace k některým stavebním detailům
Dana Škvorová	7 500 Kč		Feng-Shui posudek chalupy, pozemku a rodiny (včetně cestovního)
Katka Šmardová	500 Kč		architektka, konzultace k hliněným omítkám
<b>DALŠÍ VÝDAJE</b>	<b>30 381 Kč</b>	<b>2,10%</b>	
	<b>Cena</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Popis</b>
<b>PŮDOVKY</b>	<b>8 027 Kč</b>		
Půdovky použité	5 000 Kč	půda	40 m2 půdovek od Michala Šperlinka
Doprava na Říčky	2 000 Kč	Honza Křivonožka	doprava poloviny půdovek od Michala na chalupu
Impregnace Imesta BV 2kg	1 027 Kč	<a href="http://www.imesta.com">www.imesta.com</a>	vosková impregnace na bázi včelího vosku
<b>ROSTLINSTVO</b>	<b>5 633 Kč</b>		
Travní semeno	5 533 Kč	<a href="#">Planta Naturalis</a>	1 kg semene "Horská louka", 1 kg semene "Zelený chodníček", 50 g "Bylinkové voničky"
Vrbičky k tůňce	100 Kč		

Prostor pro další rostliny	0 Kč		
<b>NÁŘADÍ A NÁSTROJE</b>	<b>4 290 Kč</b>		
Stříhačka na plech	0 Kč		
Horkovzdušná pistole a bruska Dewalt	3 490 Kč		
Kartáčová bruska Makkita	0 Kč		
drobné opravy vrtačky a flexy	800 Kč		odhad, doklady jsem ztratil
oprava stolní pily	0 Kč		
	0 Kč		
	0 Kč		
	0 Kč		
<b>NÁTĚROVÉ HMOTY</b>	<b>3 126 Kč</b>		
Bílá barva na okýnka	348 Kč	<a href="#">Flügger</a>	lazura tenkovrstvá AQUA, PIGMENT WW, 0,75 litru
Bílá barva na okýnka	821 Kč	<a href="#">Flügger</a>	lazura tenkovrstvá AQUA, PIGMENT WW, 2,8 litru
Lněný olej a tér	1 780 Kč	<a href="http://www.cestadreva.cz">www.cestadreva.cz</a>	Tér 1l, 1ks, 310,- Kč; Lněný olej 5l, 2ks, 1340,- Kč; poštovné
Modrá a bílá barva do koupelny (dveře, atd.)	177 Kč		Balakryl plus tónovače, k tomu jedna sádra
	0 Kč		
<b>RŮZNÉ</b>	<b>9 305 Kč</b>		
Lepenka na střechu dřevníku	2 558 Kč	stavebniny	celkem 4 role (40 m2) lepenky na nový dřevník u jeřabiny a na novou střechu starého dřevníku (u čističky)
Likvidace staré lepenky	447 Kč	svozový dvůr	EKOLA České Libchavy, platí se 2 Kč za kg (nebezpečný odpad)
Oprava průtokového ohřívače	1 960 Kč	<a href="#">AQUA-THERMO</a>	problém byl ve spínači, kvůli němu nehřál průtokáč tak, jak by měl
Plynový dvojvařič do kuchyně	3 829 Kč		vařič stál 4390, zbytek je za hadici a trysky, bombu daroval Kynšperk
Matrace 160x200	511 Kč	Aukro	dvoumatrace v kuse na dřevěném roštu
	0 Kč		
	0 Kč		
	0 Kč		
<b>INTERIÉRY</b>	<b>36 864 Kč</b>	<b>2,54%</b>	
	<b>Cena</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Popis</b>
fošny podlahové tloušťka 5 cm	25 000 Kč	pila Rokytnice	podlaha a strop meditačky, celkem 13m sedmimetrových fošen
elektroinstalace a osvětlení do chlívků	7 171 Kč		ledky, kabely, vypínač a zásuvka
hliněné omítky testovací	638 Kč		dva vzorky - jeden od Claygar a jeden od Piccas
spojovací materiál na podlahu v chlívků	3 105 Kč	<a href="#">Démos</a>	lamely, vruty, tyčky, lepidlo
sláma - 2 balíky 2012	950 Kč	ZD Pěčín	600 za slámu, 350 za dopravu